

GACETILLA – RUTAS DEL ESTE

## Avanzan obras de duplicación con el montaje de vigas en los departamentos de Cordillera y Caaguazú

*La Sociedad Objeto Específico – Rutas del Este informa que han culminado los trabajos de montaje de vigas para el tráfico vial en el puente sobre el Arroyo Piribebuy ubicado en el km 73,3 en el municipio de Eusebio Ayala, Cordillera. En paralelo, la colocación de vigas transversales para la circulación peatonal en pasarelas ubicadas en los km 177,7 y 180,8 en el municipio de Caaguazú. Con esta última, culmina la construcción de las 7 pasarelas peatonales previstas en zona urbana de Caaguazú.*



Video timelapse montaje vigas transversales en pasarela km 177,7. Enlace: <https://we.tl/t-bPBcfXMEF>

Video timelapse montaje de vigas en el puente Piribebuy (km 73,3). Enlace: <https://we.tl/t-gDQlieQcVi>

El porcentaje general de avance de obras asciende a la fecha a 68%. La duplicación de la Ruta PY02 continúa a buen ritmo y los trabajos se realizan sin detenimiento en los diferentes tramos.

### Tramo 1

Tramo 1.1. (desde el km 40,5 al km 49,6) **se trabaja en** movimiento de suelo (terraplenado) en 2 frentes.

Tramo 1.2. desde el km 59.2 al km 73,7 se realiza movimiento de suelo (terraplenado) en 1 frente y montaje de vigas en puente ubicado en el km 73,3.

**Variante de Caacupé** inicia en el km 49,6 y conecta con la Ruta PY02 a la altura del km 59,3. Se realizan trabajos de desbroce y limpieza; cerramiento perimetral y movimiento de suelo en 3 frentes.

## Tramo 2

Tramo 2.1 (desde el km 73,7 al km 85,6).

- Movimiento de suelto (terraplenado) en el km 85,5.
- Extendido de carpeta intermedia (MAC-1) en rotonda Eusebio Ayala.
- Extendido de carpeta de rodadura (MAC-2) en 2 frentes: 1- en el km 78; y 2- en el km 79,5.

**Variante Coronel Oviedo (VCO)** inicia en el km 128,6 y conecta con la Ruta PY02 a la altura del km 136,9).

- Movimiento de suelo en 3 frentes: 1- desde prog. 2+900 hasta prog. 3+800; 2- desde prog. 4+000 hasta prog. 4+600; y 3- desde prog. 5+200 hasta prog. 5+900.
- Movimiento de Suelo
- Cargamento de Alas en el Cajón (enlaces maristas).
- Cargamento de sellos para ODT y ala del cajón (conexión Ruta 8).

**En el tramo 4.2.** (desde el km 145,5 al km 155,1)

- Extendido de base con material granular en el km 148,8.
- Extendido de subrasante mejorada con material granular en el km 150,5.
- Fresado y reparación en calzada existente en el km 150,3.
- Extendido de base con material granular en retorno (km 151,8).
- Extendido de carpeta de rodadura (MAC-2).
- Construcción de accesos
- Colocación de Barreras Metálicas, Luces y Señales Verticales y Horizontales

**Tramo 6** (zona urbana de Caaguazú)

- Izado de dinteles, pilares y vigas laterales pasarelas en los km 177,7 y 180,7.
- Imprimación de base granular desde el km 179 hasta el km 179,2 (colectora norte).
- Cunetas Revestidas en el km 179,4 (lado norte).
- Extendido de subrasante mejorada con material granular desde el km 179 hasta el km 180,4 (colectora norte)
- Colocación de aceras en el km 180,6 (colectora norte).
- Movimiento de suelo (terraplenado) desde el km 180,2 hasta el km 181,3. (colectora norte)